



Varsin Hyvä ry

Nousiaisten Valpperin hiihtokeskuksen ulkoilureitin valaistuksen korjaaminen

Loppuraportti

1. Hankkeen toteuttaja

Nousiaisten Alku ry
Y-tunnus 0700243-9
Rekisterinumero 8.241

2. Hankkeen nimi ja tunnus

Nousiaisten Valpperin hiihtokeskuksen ulkoilureitin valaistuksen korjaaminen, 17232

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeessa korjattiin ulkoilureitin/latu-uran myrskyssä tuhoutunut valaistus sekä myrskyn kaatamien puiden korjuun sekä sähköurakan aiheuttamat ulkoilureitin pinnan ja rakenteen vauriot.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

a) Ylemmän tason tavoitteet

Ei ollut. Hanke oli itsenäinen.

b) Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli korjata 26.12.2011 voimakkaassa myrskyssä suurelta osin tuhoutunut ulkoilureitin valaistus sekä puiden korjuun sekä sähköurakan aiheuttamat ulkoilureitin pinnan ja rakenteen vauriot. Lisäksi tavoitteena oli parantaa energiatehokkuutta.

4.2 Hankkeen toteutus

c) Toimenpiteet ja d) aikataulu

- puiden raivaaminen reitin sivuun, 04-05/2012
- kaatuneiden puiden keruu, 05/2012
- välirahoituksen hakeminen kunnalta, 06/2012
- uusien valaisinpylväiden hankinta ja kuljettaminen maastoon, 08/2012
- valaistuksen sähkötyöt, 08/2012
- reitin tasoitus, oksien kerääminen ulkoilureitin ympäristön siistimiseksi, 08-09/2012
- soran ja purun tilaaminen, 09/2012
- tuhoutuneiden pylväiden, valaisimien, johtojen, tukirautojen ym. pois kerääminen ja toimittaminen romuliikkeeseen ja kierrätykseen, 10/2012
- soran levitys ja tasoitus, 04/2013
- purun levitys ja tasoitus, 05/2013

e) Resurssit ja f) toteutuksen organisaatio

Hanketta johti Alun puheenjohtaja Reima Rantanen. Hankkeen sihteeri oli seuran sihteeri Jukka Liikari. Rahaliikennettä hoiti seuran rahastonhoitaja Heikki Andersson.

Talkootöihin osallistui lisäksi yhdeksän seuran jäsentä ja/tai kyläläistä sekä muutamia alaikäisiä. Työvoimaa oli riittävästi. Osa talkootyöntekijöistä käytti omia koneitaan talkoissa.

Sähköurakan teki Sähkö-Insto Oy, joka talvella 2012 antoi edullisimman tarjouksen kolmesta tarjoajasta.

g) Kustannukset ja rahoitus

Kustannukset

Sähkö-Insto Oy, sähkötyöurakka	14 637,00 e	14.9.2012
Kuljetus Tuominen Oy, sora	418,20 e	24.9.2012
Juha Anttonen, konetyön kulukorvaus	1 060,00 e	28.5.2013
Juho Järäinen, puru	200,00 e	28.5.2013
Saha-Sipilä, puru	200,00 e	28.5.2013
Kuljetus Tuominen Oy, sora	396,30 e	30.5.2013
yhteensä	16 911,50 e	

Välirahoitus

Alku haki ja sai Nousiaisten kunnalta välirahoituksen 30.9.2012. Kunnanhallitus päätti siitä 18.6.2012 (§ 189). Alku on sitoutunut maksamaan summan takaisin kunnalle saatuaan hankerahan. Välirahoituksen avulla maksettiin Sähkö-Insto Oy:n tekemä sähkötyöurakka.

h) Raportointi ja seuranta

Alku antoi kunnalle säännöllisesti tietoja hankkeen tilanteesta.

Alku raportoi tilanteesta Varsin Hyvä ry:lle 14.12.2012, kun Alku haki toteutusajan pidentämistä.

Alun sisäisiä hankekokouksia pidettiin tarpeen mukaan lähinnä puhelimitse ja sähköpostitse sekä talkoiden aikana.

Alku tiedotti hankkeen etenemisestä myös paikallislehti Vakka-Suomen Sanomissa. Lehti julkaisi hankkeen sihteerin kirjoittamat kaksi juttua kuvineen.

i) Hankkeen kulku

Hanke oli tarkoitus saada valmiiksi 31.12.2012 mennessä. Töitä haittasi sateinen kesä 2012, jonka johdosta ulkoilureitti oli pehmeä. Reittiin tuli vaurioita jo ennen hankkeen käynnistymistä talvella puiden korjaamisen ja pois ajon yhteydessä sekä kesällä sähkötöiden yhteydessä, kun reitillä jouduttiin ajamaan raskailla koneilla. Vahingot oli tarkoitus korjata talkootyönä sora- ja purukerroksilla.

Soran ja purun levittämistä varten odotettiin maan jäätymistä marras-joulukuussa, jotta vahinkoja ei tulisi lisää. Varsinaisia pakkaspäiviä oli kuitenkin vain yksi ennen kuin ensilumi satoi. Sen jälkeen lunta tuli taasisesti lisää. Hankkeelle haettiin 14.12.2012 jatkoaikaa ja se myönnettiin.

Latu oli koko talven 2012-2013 ajan hyvässä hiihtokunnossa, joten soran ja purun levittäminen ei ollut hiihtokaudella tarkoituksenmukaista.

Sora levitettiin huhtikuun toisella viikolla, kun hiihtokausi loppui ja maa oli vielä jäässä. Purua ei voitu levittää jään päälle, koska puru olisi toiminut eristeenä ja edelleen pitkittänyt maan sulamista. Pitkään jatkuneiden yöpakkasten johdosta maa sulii vasta huhtikuun lopulla. Talkooväen maanviljelykiireiden johdosta puru levitettiin vasta toukokuun viimeisellä viikolla. Hanke päättyi 31.5.2013.

j) Toteutusolelut ja riskit

Hanke toteutettiin suunnitelman mukaisesti ja saatiin valmiiksi myönteisellä jatkoajalla. Riskejä hallittiin suunnittelulla ja seurannalla.

4.3 Yhteistyökumppanit

Alulla ei ole hankkeessa yhteistyökumppaneita. Hanketuki ja sen perusteella saatu kunnan välirahoitus mahdollistavat hankkeen toteuttamisen Alun omarahoituksen lisäksi.

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Tuhoutunut valaistus korjattiin elokuussa 2012. Tämän ansiosta valaistuluatu oli aktiivisessa käytössä koko hiihtokauden 2012-2013.

Alku piti hiihtokoulun 7-11-vuotiaille ja hiihtokuntokurssin aikuisille. Lasten koulussa on noin 25 osallistujaa ja aikuisten kurssilla toistakymmentä. Tämä 21.11.2012 alkanut jokaviikkoinen järjestetty toiminta arki-iltoina ei olisi ollut mahdollista ilman valaistusta.

Reitille kaatuneiden puiden ja valaisinylväiden raivaamisen ja pois kulljettamisen myötä ladun aktiivinen kuntosiihtokäyttö oli mahdollista kuten myös hiihtokilpailujen järjestäminen (piirikunnallinen 10.2.2013, lasten Hippohiihdot 3.3.2013, kunnanmestaruushiihdot 6.3.2013). Maakunnallisesti merkittävä ulkoilureitti saatiin hankkeen myötä siis normaaliin hiihtokäyttöön.

Sora- ja purupinnan korjaamisen jälkeen ulkoilureitti saatiin myös täysimääräiseen kesäkäyttöön. Ulkoilureitillä järjestettiin Varsinais-Suomen piirin maastujuoksumestaruuskilpailut toukokuussa 2010. Reitin kunnostaminen mahdollistaa jatkossakin mm. tällaisen kesäkäytön muun liikunnan ohessa.

Myrskyssä tuhoutuneiden valaisimien lamput olivat teholtaan 125 W. Uudet noin 15 valaisinta ovat suurpainenatriumlamppuja, joiden teho on 75 W. Valotehokkuus ei kuitenkaan vähentynyt. Suurpainenatriumlamput tuottavat valoa noin 50 % pienemmällä sähk6nkulutuksella

Ulkoilureitin rakenne ja pinta ovat nyt paremmassa kunnossa kuin ennen myrskytuhoja.

5. Esitykset jatkotoimenpiteistä

Hanke on päättynyt eikä jatkotoimia tarvita.

6. Lisätiedot

Hankkeesta antaa lisätietoja hankkeen ja Alun sihteeri Jukka Liikari, puhelin 040 534 9853, sähköposti liikari@dnainternet.net.

Nousiainen, 9.9.2013

Nousiainen Alku ry

Jukka Liikari

Seuran sihteeri ja hankkeen sihteeri