

Loppuraportti

Sauvon kunta  
Vahtistentie 5  
21570 Sauvo

Varsin Hyvä ry

04 -09- 2014

Dnro \_\_\_\_ / \_\_\_\_ - \_\_\_\_ / \_\_\_\_

## SENIORIKUNTALAISTEN LÄHILIIKUNTAPAIKKA

### 1. HANKKEEN TOTEUTTAJA

Sauvon kunta  
Vahtistentie 5  
21570 Sauvo

### 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS

Seniorikuntalaisten lähiliikuntapaikka, hankenumero 20813

### 3. YHTEENVETO HANKKEESTA

Hankkeessa rakennettiin erityisesti varttuneemman väen käyttöön tarkoitettu lähiliikuntapaikka Sauvon kunnan keskustaajamaan Palvelukeskuksen läheisyyteen. Rakentaminen toteutettiin kokonaisurakkana ja se kilpailutettiin Hilma- palvelua käyttäen. Työ toteutui hankesuunnitelman mukaisesti eikä muutoksia rakentamisen aikana tullut.

### 4. HANKKEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS

#### 4.1 Hankkeen tavoitteet

Sauvossa ei ole ollut aiemmin vastaavaa lähiliikuntapaikkaa. Lähiliikuntapaikan tavoitteena on saada erityisesti seniorikuntalaiset pitämään yllä ja parantamaan fyysistä kuntoaan, jolloin heidän kaikinpuolinen toimintakykynsä paranee.

## 4.2 Hankkeen toteutus

### 1.Toimenpiteet

Hankkeen teknisen suunnitelman laati kunnan tekninen toimi. Suunnitelma sisälsi rakennussuunnitelman alustavine kustannusarvioineen. Suunnitteluun osallistuivat aktiivisesti myös seniorikuntalaiset.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 18 535,00 euroa, josta kunnan osuus oli 1 853,50 euroa. Rakennuskustannuksiin ei sisälly arvonlisäveroa. Rakennuspaikka on kunnan omistama.

### 2.Aikataulu

Hankkeen kilpailutus käynnistettiin julkaisemalla ilmoitus Julkisten hankintojen sähköisessä palvelussa (Hilma) 6.9. 2013. Tarjoukset oli jätettävä 20.9. 2013 mennessä. Valintaperusteena oli edullisin hinta.

Hanke toteutettiin ns. avaimet käteen urakkana eli urakoitsijalle kuuluivat kaikki rakennussuunnitelmaan sisältyneet työt.

Urakan valvoi kunnan tekninen toimi.

Tarjouksia saatiin yhteensä 6 kappaletta.

Edullisimman tarjouksen tehnyt Toiminimi Järvelä valittiin työn toteuttajaksi.

Työ valmistui 30.5. 2014.

### 3. Resurssit

Hankkeen pienuudesta johtuen ohjausryhmää ei perustettu.

### 4.Toteutuksen organisaatio

Tekninen johtaja Pentti Urho ja teknisen toimen työnjohtaja Kaarlo Lammela valvoivat työn toteutuksen. Urakoitsija toteutti rakennussuunnitelman mukaiset työt.

### 5. Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 18 535,00 euroa, josta

ELY- keskuksen osuus	12 974,50 euroa
Sauvon kunta	1 853,50 euroa
<u>Muu julkinen (Varsin Hyvä ry)</u>	<u>3 707,00 euroa</u>
Yhteensä	18 535,00 euro

### 6.Raportointi ja seuranta

Hankkeen pienuudesta johtuen seurantaryhmää ei perustettu.

### 7.Toteutusoletukset ja riskit

Lähiliikuntapaikkaa on alettu käyttämään oletetusti.

#### 4.3 Yhteistyökumppanit

Hankeen ohjaus ja valvonta toteutettiin kunnan omien työntekijöiden avulla.

#### 4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Lähiliikuntapaikka on tullut suosituksi ja se palvelee hyvin erilaisia käyttäjäryhmiä ja sen sijainti on oivallinen.

Liikuntapaikka edesauttaa väestön hyvinvointia parantamalla erityisesti seniorikuntalaisten fyysistä kuntoa.

#### 5. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

Hanke on toteutunut suunnitellusti. Jatkotoimenpiteitä ei esitetä.

#### 6. RAKENNUSSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN

Hanke toteutui laaditun rakennussuunnitelman mukaisesti.

Sauvossa, 3. syyskuuta 2014



Seppo Allén  
kunnanjohtaja



Pentti Urho  
tekninen johtaja