

Nuorisotalo Lemminkäisen skeittipaikka

Dnro ____/____-____/____

Hankeavustus Varsin Hyvä ry:ltä

1. Hankkeen toteuttaja:

Liedon kunta/Nuorisotoimi

2. Hankkeen nimi ja numero:

Nuorisotalo Lemminkäisen skeittipaikka. Hankkeen Dnro 2125/3570-2013. Päätösnumero 39923

3. Yhteenveto hankkeesta: toteutusaika, tavoitteet, budjetti

Hanke toteutettiin ajalla 22.3.2013-18.12.2013. Sen pääasiallinen tavoite oli parantaa kuntalaisten elinympäristöä rakentamalla laadukas ja pitkäikäinen skeittipaikka, joka kannustaa ja mahdollistaa itseohjautuvan liikunnan harrastamisen. Hankkeen aloittaminen perustui vuosien kokemukseen harrastuksen suosiosta sekä nuorten omiin pitkäikäisiin toiveisiin. Budjetti-arvio oli n. 30.000€, joka varattiin alustavasti kunnan talousarvioon 2013, mutta hanke olisi jäänyt toteutumatta säästötoimenpiteiden vuoksi ilman Leader -rahoitusta.

4. Hankkeen toteutus: resurssit, käytännön toimet ja aikataulu, kustannukset ja rahoitus

Skeittipaikkarakentaminen on erityisala, jota ammattimaisesti osaa Suomessa tehdä vain muutama taho. Kovaan kulutukseen joutuessaan rakenteet vaativat erikoisvaluja ja ratkaisuja, joita ei kunnan omina töinä voida tehdä. Budjettiin varattiin alustavan laskelman mukaisesti minimiraha, jotta ko. tontille nuorisotalo Lemminkäisen pihalle, vanhojen huonossa kunnossa olevien ramppien paikalle, rakennettaisiin valetut ja betoniset uudet. Vastaavista paikalle valetuista skeittirampeista on parempia kokemuksia muualla Suomessa verraten esim. puisiin tai elementtiramppeihin.

Kilpailutuksen jälkeen skeittipaikan suunnittelu tilattiin turkulaiselta pitkän linjan ammattilaiselta ja rakennuttaminen kokeneelta taholta pääkaupunkiseudulta. Suunnittelija kävi useasti paikalla kuulemassa paikallisia nuoria harrastajia, joiden toiveiden mukaan suunnitelma tehtiin. Tilaajan ominaisuudessa nuoriso- ja kulttuurisihteeri oli usein mukana palavereissa. Suunnittelija ja rakentaja olivat alusta asti yhteydessä, varmistaen että toteutus tulee noudattamaan suunnitelmaa sekä toiveita parhaimmalla tavalla. Suunnittelu tapahtui maaliskuu-toukokuussa ja skeittipaikan rakentaminen kesäkuussa 2013. Valutyöt kestivät n. neljä viikkoa. Skeittipaikan avajaisia pidettiin heinäkuun alkupäivinä ja myöhemmin syksyllä toteutettiin kunnan nuorisotyön omana projektina graffitimaalaus -kurssi, jossa koristeltiin rampin katu-uskottaviksi.

5. Tulokset ja vaikutukset:

Rampit olivat kovassa käytössä päivittäin koko kesän ja syksyn ajan. Niitä on tultu testaamaan kauempaakin, sillä seutukunnassa ei ole vastaavia monessakaan kunnassa. Skeittipaikalla ennen olleet puiset rampit, tai kelpoiset osat siitä, kunnostettiin kunnan työttömien työpajalla ja vietiin Ilmarisiin harrastajien iloksi. Näiden puisten ramppien elinkaari alkaa olla tiensä päässä, joten uusi hanke mahdollisesti vastaavien saamiseksi sinne saattaa tulla kyseeseen lähivuosina.

Omaehtoinen liikuntaharrastus on kasvanut kunnassa hankkeen myötä ja näin ollen perheiden sekä nuorten hyvinvoinnin parantaminen on toteutunut selkeästi. Ramppien elinikä on arviolta 10-20 vuotta, joten vaikutuksista saadaan nauttia pitkään.

6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi:

Skeittipaikkaa tullaan tarkkailemaan ja keväisin rakentaja pyydetään käymään tarkistamassa rakenteet sekä mahdollisesti huoltamaan rampeja jos tarvetta esiintyy.

Harkintaan on laitettu myös uuden hankkeen hakeminen ja vastaavan skeittipaikan rakentaminen johonkin toiseen kylään Liedossa tulevaisuudessa.

7. Allekirjoittajat:

Vt. Sivistysjohtaja/Opetuspäällikkö
Sanna Hirvola

Nuoriso- ja kulttuurisihteeri
Arttu Eteläpelto

Liedossa 18.12.2013

Raportin laati Nuoriso- ja kulttuurisihteeri Arttu Eteläpelto