

YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMIS- TAI INVESTOINTIHANKKEEN VÄLI- JA LOPPURAPORTTI

Varsin Hyvä ry

29-04-2011

Dnro 8/103-2010/05

1. Toteuttajan nimi

PAIMION HAKA RY

2. Hankkeen nimi ja numero (löytyy TE-keskuksen päätöksestä) sekä toteutusaika, Ajanjakso, jota raportointi koskee.

PAIMION KHT-SOIKAN JALKAPALLOKENTÄN KUNNOSTUS, NRO 11151

Toteutusaika 14.6.2010–31.12.2010

Ajanjakso, jota raportointi koskee, 14.6.2010–31.12.2010

3. Yhteenvedo hankkeesta

Hankkeen tavoitteena oli uusia Paimiossa sijaitsevan jalkapallostadionin KHT-Soikan pinta, hankkia kentän hoitoon tarvittava hoitolaite sekä peruskorjata kentän laidalla sijaitseva kioskirakennus. Hankkeen urakoitsija oli kentän vuonna 2000 pinnan rakentanut Saltex Oy. Kokonaiskustannus oli 34.071,03 (alv 0 %), jonka Paimion Haka ry. rahoitti pankkilainalla. Kentän pinta uusittiin heinä-elokuussa 2010. Kentästä tuli turvallisempi käyttää ja sen energiatalous parani merkittävästi. Kioskirakennuksen peruskorjausta ei toteutettu, sillä talven aikainen tulo esti rakennustyöt.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli uusia Paimiossa sijaitsevan jalkapallostadionin KHT-Soikan pinta, hankkia kentän hoitoon tarvittava hoitolaite sekä peruskorjata kentän laidalla sijaitseva kioskirakennus. Vuonna 2000 rakennettu kenttä oli kovassa käytössä kovettunut, mikä aiheutti terveydellisiä riskejä harrastajille sekä vaikeutti kentän hoitoa ja talvikauden lämmitystä.

4.2 Toteutus

i. toimenpiteet

Paimion Haka ry. teki urakkasopimuksen kumirouhepintaisten jalkapallokenttien asiantuntijayrityksen Saltex Oy:n kanssa. Saltex Oy imuroi kentän pinnan vanhaa kumirouhetta pois, paikkasi kenttää ja levitti uuden joustavamman pintaseoksen kentälle. Kentän hoitoon tarvittava hoitolaite hankittiin.

Paimion Haka ry. luopui aikeesta peruskorjata kentän laidalla sijaitseva huoltorakennus. Korjaustyöt oli tarkoitus tehdä loka-marraskuussa 2010, mutta talven aikainen tulo esti suunnitelmien toteuttamisen.

ii. aikataulu

Kunnostustyöt tehtiin pääasiassa heinäkuussa. Hoitolaite hankittiin 1.7.2010

iii. resurssit

Paimion Haka ry. rahoitti hankkeen 29.0000 euron pankkilainalla, joka nostettiin Lounais-Suomen Osuuspankista 20.9.2010.

iv. toteutuksen organisaatio

Hankkeen toteutumista seurasi Paimion Haka ry:n johtokunta. Käytännön rakennustyön valvontaa suoritti puheenjohtaja Jari Tranberg.

v. kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 34.071,03 euroa. Paimion Haka ry. rahoitti hankkeen 29.000 euron pankkilainalla, joka nostettiin Lounais-Suomen Osuuspankista 20.9.2010. Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi hankkeelle Leader-tukea päätöksellään 18.11.2010, dnro 3660/3570-2010.

vi. raportointi ja seuranta

Hankkeen etenemisestä raportoitiin Paimion Haka ry:n johtokunnalle ja seuran syyskokoukselle 25.11.2010.

vii. toteutusoletukset ja riskit

Hanke toteutui suunnitellusti lukuun ottamatta kioskirakennuksen peruskorjausta, joka jäi pois alkuperäisestä suunnitelmasta.

4.3. Yhteistyökumppanit

Hankkeen urakoitsijana toimi jalkapallokenttien rakentamiseen ja kunnostukseen erikoistunut Saltex Oy.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Talvikaudella 2010-2011 KHT-Soikan lämmityskustannukset pienenevät huomattavasti, eli tavoite energiatalouden paranemisesta toteutui. Kentän pinta on myös selvästi aikaisempaa joustavampi ja muutaman käyttökuukauden jälkeen on jo selvää, että kentän käyttäjien loukkaantumisriski on vähentynyt merkittävästi.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hanke ei edellytä jatkotoimenpiteitä.

Paimiossa 29.4.2011



Jari Tranberg