

Loppuraportti

1 Toteuttaja: Paimion Rasti ry

2 Hankkeen nimi ja numero: ”Pihatoimintojen kehittäminen” hanke N:o 6377
Raportti koskee ajanjaksoa 7.2.2009- 30.9.2011

3 Yhteenveto hankkeesta

Hanke toteutettiin hakemuksen ja tukipäätöksen mukaisessa laajuudessa sekä kustannusarvion puitteissa.

4. Raportti

Raportti koskee ajanjaksoa 7.2.2009 – 30.9.2010

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteeksi asetettiin Paimion Rastin seuramajan piha-alueen käytön aktivointi ja kehittäminen, seuramajan lämmityskustannusten alentaminen sekä seuran ydintoimintojen toimintaedellytysten parantaminen (nuorisotoiminta, kuntoliikunta, huippusuunnistus)

Hankkeeseen sisällytettiin seuraavat toimenpiteet ja hankinnat:

- Grillikatoksen rakentaminen
- Jalkapallomaalien (4 kpl), sadekatoksen, lämpöpumpun, tietokoneen ja tulostimen hankkiminen

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 16856,15 € eli n. 1000 € alle hankehakemuksen sisältämän kustannusarvion. Hankkeen toteuttajina toimivat Paimion Rasti ry:n jäsenet. Toteutusaikainen rahoitus hoidettiin Paimion Rastin kassavaroista.

4.2 Toteutus

.1 toimenpiteet

.2 Aikataulu

Hankehakemuksessa aikataulutavoitteeksi asetettiin 31.2.2009. Aloittamisen viivästymisen ja seuratoiminnan kevätkauden kiireiden vuoksi toteutukseen haettiin jatkoaikaa 30.9.2010 asti.

.3 Resurssit

Hankkeen toteutus hoidettiin pääosiltaan talkootyönä. Ainoastaan grillikatoksen perustusten tekemisessä käytettiin palkattua ammattityövoimaa.

.4 Toteutuksen organisaatio

- Päätöksenteko: Paimion Rasti ry johtokunta
- Hankkeen johtaja: Juhani Harittu
- Kirjanpito: Tarja Aaltonen
- Talkootyöt: seuran jäsenet

.5 Kustannukset ja rahoitus

Kokonaiskustannuksiksi muodostui talkootöineen 16856 €, josta rakentamisen osuus oli n. 8408 € ja laitehankintojen n. 8447 €. Talkootyön osuus oli 1730 €. Rahoitus perustuu pääosin hankerahoitukseen (75%). Yksityisestä rahoituksesta vastaa Paimion Rasti ry.

.6 Raportointi

Raportoinnista ja seurannasta ovat vastanneet kirjanpitäjä Tarja Aaltonen ja hankkeen johtaja Juhani Harittu. Hankkeesta on informoitu seuran jäsenistöä yleisissä kokouksissa sekä internet sivuilla.

.7 Toteutusolosuhteet ja riskit

Todellinen talkootyön määrä nousi lähes kaksinkertaiseksi hankesuunnitelmaan nähden. Tosin tämä oli odotettavissakin, koska talkootyön osuus yksityisestä rahoituksesta on rajoitettu. Investointeja koskevia jatkosuunnitelmia ei seuralla tällä hetkellä ole.

4.3 Yhteistyökumppanit

Ei varsinaisia yhteistyökumppaneita.

4.4 Tulokset ja vaikutukset

Seuramajan piha-alueen käyttömahdollisuudet ovat olennaisesti parantuneet ja monipuolistuneet grillikatoksen ansiosta. Katos sopeutuu pihapiiriin vanhaan rakennuskantaan erittäin hyvin.

Uudet, ajanmukaiset jalkapallomaalit parantavat vanhan nurmipintaisen jalkapallokentän käyttömahdollisuuksia.

Siirrettävä sadekatos on hyvin käyttökelpoinen erilaisten tapahtumien huoltopisteenä.

Lämpöpumpulla voidaan alentaa seuramajan lämmityskustannuksia.

Tietokoneen ja tulostimen käyttöominaisuudet helpottavat ja monipuolistavat erilaisten tapahtumien, harjoitusten ja kilpailujen järjestämistä.

5 Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Ei ole

6 Allekirjoitukset

Paimiossa 30.1.2011

Paimion Rasti ry



Anssi Saarinen
puheenjohtaja



Kajsa Hulkkonen
sihteeri