

Varsin Hyvä ry

27-06-2012

Dnro 6 / 103 - 2011 / 05

1. Hankkeen toteuttajan nimi

Ruskon Metsästäjät ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Haukkavuoren kota, 14495

3. Yhteenveto hankkeesta

Rakentaa kota, puuliiteri ja kuivakäymälä Ruskon Kunnan Hujalan kylään, Suokullan vaellusreitistön varrelle.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena oli rakentaa Ruskon Metsästäjät ry:lle sekä muille ruskolaisille yhteisöille ja yksityisille kokoontumispaikka luonnon helmaan. Kodan tarkoituksena yhteisenä kokoontumispaikkana on lisätä alueen yhteisöllisyyttä.

Se on tarkoitettu kaikille Ruskolaisille, päiväkotien, koulujen, partion sekä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kokoontumispaikaksi. Sen sijainti Suokullan vaellusreitintuntumassa antaa mahdollisuuden yksittäisten retkeilijöiden ja esim. työpaikkojen TYHY-ryhmien käyttää sitä tukikohtanaan.

4.2 Hankkeen toteutus

Hanke aloitettiin 2.4.2011 maanomistajien lahjoittamien hirsien kaatamisella. Työ jatkui hirsien kuorimisella ja hirsikehikon veistolla. Rakennuspaikan vuokrasopimus tehtiin 7.4.2011 ja toimenpidelupa saatiin Ruskon kunnalta 14.4.2011. Hirsikehikko saatiin valmiiksi väliaikaisella rakennuspaikalla 18.6.2011. Kodan pystytys varsinaiselle rakennuspaikalle aloitettiin 10.7.2011. Kota saatiin ulkopuoliselta osalta valmiiksi marraskuun 2011 aikana ja lopullisesti se valmistui 26.4.2012, jolloin suoritettiin lopputarkastus, tarkastusraportti liitteenä 1. Puuliiteri rakennettiin kevään aikana ja se saatiin valmiiksi Vapuksi 2012. Puucee ostettiin valmiina ja siirrettiin rakennuspaikalla 30.5.2011.

Kotahanke julkistettiin seuran hirtveijaisissa 12.11.2011. Samassa yhteydessä hankkeesta tehtiin juttu Turun Tienoo paikallislehteen, jossa kodan käyttöperiaatteet saatettiin yleiseen tietoon. Kodan olemassaolosta ja

käyttöperiaatteista lähetettiin 29.5.2012 tiedote Ruskon koulujen rehtoreille, päivähoidon johtajalle, vapaa-ajantoimelle sekä 21 Ruskolaisen yhdistyksen toimihenkilölle.

Työ on tehty lähes täysin talkootyönä, aktiivisia talkoolaisia on ollut n. 15. Työtä on koordinoitunut ns. kotatoimikunnalla vahvistettu seuran johtokunta, joka on pitänyt 3 virallista kokousta. Epävirallisia työmaakokouksia on pidetty useita.

Rakennustyö on rahoitettu seuran omilla varoilla. Maksuhakemus jaettiin rahoitussyistä kahteen osaan. Ensimmäinen maksuhakemus tehtiin syksyllä 2011 ja siitä saaduilla rahoilla maksettiin loput laskut keväällä 2012. Täten yhtenä rahoitusmuotona on tavarantoimittajilta saatu pitkäaikainen koroton maksuaika.

Hankkeen ollessa valmis ainoa tiedostettu riski on ilkeältä, onneksi sellaisesta ei ole näkynyt merkkejä.

4.3 Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina ovat paikalliset maanomistajat, jotka ovat lahjoittaneet rakennuspuut. Sekä yritykset jotka ovat lahjoittaneet rakennustarvikkeita sekä työsuorituksia hankkeeseen.

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Hanke on herättänyt paljon kiinnostusta ja sitä käytti esim. toukokuussa kolme koululuokkaa luontoretkenä tukikohtana. Hankkeen toteuttaminen on luonut positiivista imagoa metsästysseuralle lähiyhteisössä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Suurin puhti on talkoolaisilta jo hiipunut, mutta kunhan vedetään hieman henkeä, niin sitten siistitään pihapiiri ja viimeistellään kota huippukuntoon.

Rusko 20.6.2012



Jarmo Nikula

Ruskon Metsästäjät ry:n puheenjohtaja