

Loppuraportti

- Toteuttaja. SF- CaravanMasku ja Ympäristökunnat Ry
- Hankkeen nimi ja tunnus. Rantasaunan laajennus. Hanketunnus 15424
- Hankkeen tavoitteet. Palvelutason nosto ja ympäristöystävällisyys, rakentaminen mahdollisti vuosia kaivattujen wc/huoltotilojen sijoittamisen saunarakennuksen yhteyteen näin toteutettuna tilat toimivat ympärivuoden joka ei entisten wc tilojen kanssa ollut mahdollista. Hanke mahdollisti myös liittymisen aikaisemmin alueelle rakennettuun paineviemäriverkoston. Näin voidaan vanhat ja jo huonokuntoiset umpisäiliöihin huuhtoutuvat leirikentän wc:t poistaa käytöstä. Samalla säästyään lukuisilta loka auton vuosittaisilta käynneiltä alueella .
- Toteutus tehtiin ns. Avaimet käteen periaatteella. Urakkatarjouksia pyydettiin usealta eri urakoitsijalta joista valittiin mielestämme sopivin niin hinnan kuin tunnettavuuden osalta. Talkootöinä tehtiin lähinnä urakkasopimuksen ulkopuolelle jääneet puiden kaato ja rakennuspaikan raivaus, sekä joitakin pieniä viimeistelyitä.
- Aikataulu. Valitettavasti alkuperäisessä aikataulussa ei pysytty, wc tilat saatiin käyttöön noin kaksi kuukautta myöhässä ja kokonaisuudessaan projekti valmistui lähes kahdeksan kuukautta myöhässä johtuen urakoitsijan yllättävästä konkurssista.
- Kustannukset ja rahoitus. Kaikesta ylimääräisestä huolimatta projekti saatiin valmiiksi laaditun budjetin mukaisesti. Hankkeeseen saatiin tukirahaa 60% loppu rahoitus hoitui yhdistyksen omalla rahalla.
- Tulokset ja vaikutukset. Kaikista vaikeuksista huolimatta tiloista tuli toimivat ja käyttäjä palautteet ovat olleet erittäin myönteisiä.

----- Taivassalossa 4.6.2017

Kari Rantanen SF-Caravan Masku ja Ympäristökunnat Ry Puheenjohtaja.