

YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMIS- TAI INVESTOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI**SISÄLTÖ**

1. Toteuttajan nimi
Liedon kunta, PL 24, 21420 Lieto
2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika.

Littoisten järven näköala- ja lintutornin rakentaminen

Toteutusaika 19.10.2012-30.4.2014

Raportointi ajalta 19.10.2012- 30.9.2013 (hanke on päättynyt)

3. Yhteenveto hankkeesta

Littoistenjärven näköala- ja lintutornin rakentamisen tavoitteena oli edistää alueen luontoympäristön virkistys- ja opetuskäyttöä monipuolistamalla ja parantamalla luontopolun ja vapaa-ajan reitistön palvelurakennetta.

Hankkeen toteuttamisesta vastasi Liedon kunta. Hanke on rajattu kunnan omistamalle maa-alueelle. Hanke tulee toteutuessaan palvelemaan lähialueen asukkaita Liedon, Kaarinan ja Turun puolella ja Varsinais-Suomen lintuharrastajia. Lisäksi tornia voidaan hyödyntää koulujen ja päiväkotien ympäristökasvatuksessa sekä yliopiston ja muiden koulutuslaitosten opetuskohteena.

Hankkeen toimenpiteinä oli lintutornin rakentaminen, Järveläntien varteen tulevan parkkialueen ja opastuspisteen rakentaminen ja tornille menevän polun raivaus ja kunnostaminen. Lisäksi tornin välittömään läheisyyteen suoritettiin raivaus ja pienialainen päätehakkuu. Toimenpiteiden tarkoituksena oli parantaa ja tarjota uusia mahdollisuuksia alueen virkistyskäyttöön.

Hankkeen toimenpiteet:

- lintutornin rakentaminen
- parkkipaikan (2-3 autoa) ja opastuspisteen rakentaminen
- tornin lähiympäristön raivaus ja tornille menevän polun raivaus ja kunnostus
- järvelle suuntautuville näköalasektoreille tehty päätehakkuu ja harvennushakkuut kuusikkoon ja kasvatusmännikköön
- nykyisen opastuksen uusiminen ja täydentäminen

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 26 000 €. Hanke rahoitetaan kunnan budjetista, Varsinais-Suomen ELY- keskukselta haettava avustuksesta ja yksityisestä rahoitusosuudesta.

4. Raportti ajalta 19.10.2013-30.9.2013

4.1 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa näköala- ja lintutorni Littoistenjärven pohjoisrannalle kosteikkoalueen tuntumaan. Rakentamisella pyritään edistämään alueen luontoympäristön käyttöä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan sekä opetukseen monipuolistamalla ja parantamalla luontopolun ja vapaa-ajan reitistön palvelurakennetta.

4.2 Toteutus

i. toimenpiteet

Vuoden 2012 toimenpiteet liittyivät lähinnä hankkeen suunnitteluun ja kilpailutukseen. Vuoden 2013 toimenpiteet liittyivät rakentamiseen. Tornin rakentamisesta pyydettiin tarjoukset kolmelta urakoitsijalta. Valintaperusteena oli halvin hinta. Kaavoitusjohtaja valitsi viranhaltijapäätöksellään 21.12.2012 urakoitsijaksi Pirkka Lankin (maatalousyrittäjä) urakkahintaan 20 000 (alv 0 %). Urakoitsija aloitti työt 1.3.2013. Urakka aika oli 1.3.2013-30.5.2013. Urakan loppukatselmus pidettiin 14.6.2013. Urakan vastaavana työnjohtajana toimi Pirkka Lanki ja valvojana Kari-Pekka Lehti. Pysäköintipaikka toteutettiin Virjonen Oy:n toimesta (kumppanuusopimus).

ii. aikataulu

Raportti koskee ajanjaksoa 19.10.2013-30.9.2013. Tällä hetkellä tilanne se, että urakka on päättynyt ja kokonaan maksettu

iii. resurssit

Hankkeen hallinnosta ja raportoinnista vastaa Liedon kunnan teknisten ja ympäristöpalveluiden henkilökunta. Varsinainen rakennustyö teetettiin ulkopuolisilla.

iv. toteutuksen organisaatio

Käytännön toteutuksesta on vastannut Liedon kunnan teknisten ja ympäristöpalveluiden organisaatio.

v. kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannukset ajalta 19.10.2012- 30.9.2013 on 25 569 €. Turun Lintutieteellinen yhdistys on maksanut yksityisen rahoituksen osuuden 2 405 €. Loppuraportin yhteydessä ELY-keskukselle tehdään maksatushakemus. EU+ valtion osuus on 15 774,68 € ja Liedon kunnan osuus 7389,32 €.

vi. raportointi ja seuranta

Hankkeen ohjausryhmä ei ole kokoontunut. Toiminnan taloudellista toteutumista on seurattu kunnan kirjanpidon kautta.

vii. toteutusolelutukset ja riskit

Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti. Kustannusarvio alittui 431 € hyväksytyistä tukikelpoisista kustannuksista.

4.3. Yhteistyökumppanit

Turun Lintutieteellinen yhdistys

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Lintutorni on ollut aktiivisessa käytössä.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Alueen ylläpitotoimenpiteet
6. Allekirjoittajat (hakijatahon virallinen allekirjoitus) ja päiväys

Liedossa 8.1.2013



Markku Niemi
Kaavoitusjohtaja