

Loppuraportti

1. Hankkeen toteuttaja

Littoisten Työväen Urheilijat ry

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

Littoisten Työväentalon kunnostus n:o14990

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeella korjataan ikkunat, esiintymislava, lattia ja wc:t osa vesikouruista sekä asennetaan tuuletus venttiilit vesikatolle

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

a. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on
Saada Työväentalo viihtyisäksi olla ja käyttää eri tilaisuuksissa

b. Hankkeentavoitteet (tavoitteet, joihin juuri tämä hanke pyrkii)
Tavoitteena saada talo kansalaisten tietoisuuteen ja lisätä käyttöastetta

4.2 Hankkeen toteutus

c. toimenpiteet
esiintymislava korjattu ja laajennettu
lattia hiottu ja lakattu
ikkunat vaihdettu 24kpl
smyykit vaihdettu ja maalattu sekä välikaton tuuletusventtiilit asennettu
wc-tilat uusittu ja invawc lisätty, eteisten lattiapinnat uusittuja vesikouruja uusittu
d. aikataulu
tarkoitus saada kaikki valmiiksi kesäksi 2013

e. resurssit
talkootyötä ei saatu arvioitua määrää joten kustannukset nousivat jonkin verran

f. toteutuksen organisaatio
allekirjoittanut aikatauluttaa ja sopii urakoista sekä kutsuu talkooväkeä

g. kustannukset ja rahoitus
kustannukset nousseet suunnitelluista ja rahoitus väliaikaisesti pankkilainana
olemme luopuneet vesikaton maalauksesta ja välikaton lisäerstyksestä

h. raportointi ja seuranta
hankkeesta on raportoitu seuran johtokuntaa kuukausikokouksissa

i. toteutusoletukset ja riskit
hanke toteutunut osittain, riskinä oli budjetin pitävyys

4.3 Yhteistyökumppanit

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset

olemme saaneet positiivista palautetta ja käyttöaste on lisääntynyt

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Allekirjoitukset ja päiväys



Esko Koivisto
puheenjohtaja

Littoisissa 22.11.2013



Mikko Kaunonen
sihteeri