

YLEISHYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

1. Maskun kunta
2. Maskun Frisbeegolfrata (9175), 1.4.-31.12.2010

Loppuraportti ajalta 1.4.-26.11.2010

3. Yhteenvedo hankkeesta

Hankkeen tavoitteena oli saada 18-väyläinen Frisbeegolfrata valmiiksi vuoden 2010 aikana. Tämä tavoite on toteutunut. Hanke on toteutettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, joitakin väyliä on tarkennettu turvallisuusnäkökulmien johdosta. Muutoksista on toimitettu tiedot ELY-keskukselle ja Varsin-Hyvä ry:lle.

Hanke on antanut kuntalaisille ja koululaisille loistavat mahdollisuudet harrastaa Frisbeegolfia. Tähän mahdollisuuteen monet ovat myös tarttuneet. Hankkeen avulla on myös siistitty Rivieran arvokasta ympäristöaluetta. Ensimmäinen avoin kilpailu ja tutustumistilaisuus järjestettiin radalla 25.9.2010. Paikalla oli runsas osanotto myös muualta kuin Maskusta. Viimeistelytyöt on loppuunsaatettu 26.11.2010 mennessä.

4. Raportti

- 4.1 Hankkeen tavoitteet

Maskun 18-väyläisen Frisbeegolfradan valmistuminen.

- 4.2 Toteutus

- i. toimenpiteet

- Lisäsuunnitelma väylien sijaintien tarkentamiseksi turvallisuusnäkökulmat huomioiden
- Heitto- ja koripaikkojen merkitseminen maastoon
- Radan raivaukselta suojeltavien osien merkitseminen maastoon
- Puuston ja aluskasvillisuuden raivaaminen ratasuunnitelman mukaisesti
- Raivaustöiden edetessä tapahtuva väylien jatkosuunnittelu ja väylien rakentamisen valvonta
- Risujen ja oksien kerääminen ja siirtäminen käsittelypaikalle
- Heittopaikkojen rakentaminen sisältäen muokkauksen, maa-aineksen poiston ja pohjituksen
- Puurakenteet ja tasoitukset
- Maalikorien ja kiinnitysalustojen kilpailutus, tilaaminen, kokoaminen ja asennus
- Heittoalustojen kilpailutus, tilaaminen ja asennus

- Väyläopasteiden suunnittelu, kilpailutus, tilaaminen ja asennus heittopaikkojen viereen
- Muiden kylttien ja varoitustaulujen kilpailutus, suunnittelu, tilaaminen ja asennus
- Ilmoitustaulun kilpailutus, suunnittelu, tilaaminen ja asennus

ii. aikataulu

- hanke toteutunut aikataulun mukaisesti

iii. resurssit

- henkilöstöresursseina hankkeessa ollut 4 hengen työpanos yhteensä 98,3 h. Hankkeen yleishallinnointi, talous, kirjanpito, seuranta ja kilpailutukset.

iv. toteutuksen organisointi

- Maskun kunta on organisoinut toteutuksen. Hankkeen vastuhenkilönä yhteysjohtaja Pekka Määttänen.

v. kustannukset ja rahoitus

- Hankkeen kokonaiskustannukset yhteensä 34.839,42 euroa. Hankkeen rahoitus EU+valtio 70 % 24.387 euroa, Leader kuntaraha 20 % 6.968 euroa ja Maskun kunta 10 % 3.484 euroa. Yhteensä 34.839 euroa.

vi. raportointi ja seuranta

- Maskun kunnan haja-asutuslautakunta ja yhteysjohtaja on valvonut hankkeen toteutumista. Loppuraportti hankkeesta 26.11.2010.

vii. toteutusolelutukset ja riskit

- Koko Maskun Rivieran aluetta voitaisiin kehittää enemmän esimerkiksi yleishyödyllisillä kehittämishankkeilla, jonkalainen mm. Frisbeegolfrata hanke on.


4.3. Yhteistyökumppanit


Maskun kunta toteutti hankkeen.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Maskun Frisbeegolfrata on otettu hyvin vastaan ja se on ollut kovassa käytössä. Rivieran ympäristö on kohentunut huomattavasti ja siistiytynyt golfradan alueella.

Maskussa 25.11.2010


Pekka Määttänen
yhteysjohtaja


Rauli Lumio
kunnanjohtaja