

YLEISHYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

1. Maskun kunta
2. Marskin torin kehittämishanke
- 2.1 Hankenumero 15874
- 2.2 Investoinnin toteutusaika on 12.9.2011- 31.10.2012

Loppuraportti ajalta 6.9.2011- 31.10.2012

3. Yhteenveto hankkeesta

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Marskin torin toimintaedellytyksiä ja samalla elävöittää Askaisten kylän toimintoja. Tarkoituksena oli rakentaa Marskin torille myyntikatokset, kioski-varasto sekä WC. Tämä tavoite on toteutunut. Tarkoituksena oli myös saada tori toiminta ympärivuotiseen käyttöön. Tämäkin on toteutunut. Askaisten kyläyhdistys ry on järjestänyt ja järjestämässä toritapahtumia seuraavasti: Syystorin avajaiset 29.9.2012, Joulunavausmarkkinat 1.12.2012 ja Joulumarkkinat 22.12.2012. Kyläyhdistys on avannut myös omat www-sivut, joissa markkinoi torin toimintaa ja tapahtumia (www.askainen.fi).

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.10.2012 saakka ja muutoksista on toimitettu tiedot ELY -keskukselle ja Varsin Hyvä ry:lle.

Hanke on parantanut Marskin torin toimintoja ja sen avulla voidaan nyt pitää tori auki ympärivuoden. Tori on Askaisten kyläyhdistys ry:n ja asukkaiden käytössä.

4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoitteet

Marskin torin myyntikatosten/kioski-varasto ja WC:n valmistuminen.

4.2 Toteutus

Selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta
Suunnitelmat ja luvat (myyntikatokset/kioski-varasto ja WC)
Urakoiden kilpailutus ja valinnat
Rakennustöiden johtaminen ja valvonta
Lopputarkastukset 31.10.2012 ja urakan vastaanotto (pöytäkirjat)
Torin käyttöönotto

4.3 Aikataulu

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.10.2012 asti.

5 Resurssit

Rakentamisen johtotehtävistä ja valvonnasta on huolehtinut Simo Kaamanen
Palvelut Oy. Hankkeen yleishallinnointi, talous, kirjanpito, seuranta ja
kilpailutukset Maskun kunta.

6 Toteutuksen organisointi

Maskun kunta on organisoinut toteutuksen. Hankkeen vastuuhenkilönä
yhteysjohtaja Pekka Määttänen.

7 Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaiskustannukset yhteensä 152.210 euroa. Hankkeen rahoitus
EU+valtio 70 % 104.477,80 euroa, Leader kuntaraha 20 % 29.850,80 euroa ja
Maskun kunta 10 % 14.925,40 euroa. Yhteensä 149.254 euroa.

8 Raportointi ja seuranta

Maskun kunnan haja-asutuslautakunta, yhteysjohtaja ja Simo Kaamanen on
valvonut hankkeen toteutumista. Loppuraportti 26.11.2012. Rakentamisesta on
pidetty pöytäkirjoja.

9 Toteutusolehtukset ja riskit

Hanke parantaa Askaisten kylätaajaman ja kyläyhdistyksen toiminta mahdol-
lisuuksia.


4.3. Yhteistyökumppanit

Maskun kunta toteutti hankkeen.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Marskin torin toiminta on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Uusia toritapahtumia tälle
vuodelle jo kolme. Lisäksi lukuisia uusia tapahtumia tulossa vuodelle 2013. Tori
kokoaa myös kaikki maskulaiset yhdistykset (Kylästyneet ry) yhteen yhteisellä
toritapahtumalla vuonna 2013. Hanke parantaa myös Saariston rengastien
matkailupalveluita.

Maskussa 26.11.2012



Pekka Määttänen
yhteysjohtaja