

# YLEISHYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Varsin Hyvä ry

01-10-2012

## Leikkisä Karuna.

Dnro 24/103-2011/05

1. Hakija: Karunan Kyläyhdistys ry Y-1541930-6
2. Hanke: Leikkisä Karuna nro 15280, toteutusaika 17.10.2011-31.12.2012.  
Loppuraportti, hanke toteutettu 17.10.2011-16.8.2012
3. Yhteenvedo hankkeesta

*Tiivistelmä hankkeen tavoitteista, keskeisistä toimijoista, toimenpiteistä, kustannuksista, rahoituksesta ja tuloksista.*

Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen houkuttelevuutta lapsiperheille sopivana kylänä. Leikkipaikka rakennetaan Nuorisotalon yhteyteen, lähelle asutusta ja kylän muita palveluja. Alue sijaitsee jalkapallokentän päässä. Leikkikentälle pääsee autolla. Nurmikko pintakerros kuoritaan, ja tuodaan leikkikentälle alimpiin kerroksiin karkeaa soraa sekä päälle hienoa hiekkaa sekä alue salaojitetaan. Maa-ainekset ja kaivuutyö ostetaan, maan poisventi tehdään talkoilla. Pystytetään talkoilla leikkivälineet, pöytäryhmä sekä rakennetaan ja maalataan aita. Vanhalta leikkipaikalta, (joka on siirtynyt yksityisomistukseen), tuodaan kyläyhdistyksen omistama leikkimökki-sieni, joka kunnostetaan ja siirretään uudelle leikkikentälle talkootyönä.

## 4. Raportti

4.1 Hankkeen tavoite on rakentaa leikkipaikka kylään, lisäämään kylän viihtyvyyttä ja houkuttelevuutta.

### 4.2 Toteutus

#### i. toimenpiteet

Nurmikon pintakerros kuoritaan, ja tuodaan leikkikentälle alimpiin kerroksiin karkeaa soraa sekä päälle hienoa hiekkaa sekä alue salaojitetaan. Pystytetään leikkivälineet, pöytäryhmä sekä rakennetaan ja maalataan aita. Vanhalta leikkipaikalta, (joka on siirtynyt yksityisomistukseen), tuodaan kyläyhdistyksen omistama leikkimökki-sieni, joka kunnostetaan ja siirretään uudelle leikkikentälle.

#### ii. aikataulu

Työt aloitettiin 19.6.2012 ja viikolla 27 saatiin pystytettyä leikkivälineet. Viikolla 28-29 Tasoitettiin pintamaa ja viikoilla 30-31 rakennettiin aita. Viikolla 32 pidettiin maalaustalkoot, ja lopputyöt, hiekan levitystä aidan alle, hiekkalaatikoon ja loppusiivous tehtiin viikolla 33.

#### iii. resurssit

Kaivuutyö on ostopalveluna, leikkikentän välineet on pystytetty talkootyönä. Aita tehdään ja maalataan talkootyönä.

#### iv. toteutuksen organisaatio

Hanketta hallinnoi Kyläyhdistyksen hallitus. Hankkeen ohjausryhmässä myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.

#### v. kustannukset ja rahoitus

Kustannukset ovat pysyneet suunnitelman mukaisena ja maksatuksia haetaan hankkeen aikana yhden kerran.

**Kustannukset:**

	Toteutuneet kustannukset	Arvio (hankehakemus)
Leikkivälineet (Puuha Group)	9.107,94	9891,66
Kirjanpityö hankkeen osalta	123	123
Pintamaan kuorinta, kuljetus ja salaojitus	480	480
Karkea sora 0-32 n.50tn	425	425
Hieno hiekka n.80tn á7€ (Jukka Kaarilahti 11.10.2011)	710,39	560
Salaojaputket 10kpl á10€		100
Aita 54m 80cm korkea aita=650m lautaa 22x100 á0,65€/jm		430
50m pattinki 50x100 á1,58€/jm		100
35kpl jalvoja 50x100		260
Kylläste + maali aitaan		390
Ruuvit, salpa+kuljetus Karunaan		150
Rakennustarvikkeet yhteensä	1723,57	
Talkookahvit ja sämpylät	96,05	100
	=12.665,95	=13.009,66
Pystytys, aidanteko ja maalaus, leikkimökin siirto ja kunnostus, suunnittelu ja valvonta		
Talkootyötä	2901,83	2980
	YHTEENSÄ 15.567,78€	15.989,66€ sis alv

Haettu tuki 75 %, kokonaissummasta 15.567,78€, eli 11675,84€, josta 80% haetaan ELY-keskukselta (9340,67 €) ja 20% kuntarahaa (2335,17€)

Yksityinen rahoitusosuus yhteensä on 3891,95 euroa, josta talkootyötä 2901,83 euroa ja rahaa 990,12€

vi. raportointi ja seuranta

Raportointi loppumaksatuksen yhteydessä, hankkeen ohjausryhmä on seurannut hankkeen edistymistä ja toteutumista.

vii. toteutusolehdutukset ja riskit

Hanke saatiin tehtyä aikataulussaan ja avajaisia pidettiin syyskuun alussa.

#### 4.3 Yhteistyökumppanit

Kaivinkonetyö ostettiin paikalliselta yritykseltä, Karunan Venepalvelu Oy:lta, sora tilattiin myös paikalliselta yritykseltä, Jukka Kaarilahdelta.


#### 4.4. Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena valmistuu leikkikenttä, joka lisää kylän houkuttelevuutta asuinalueena, lisää kyläläisten ja vierailevien lasten liikkumista ja leikkimistä.


#### 5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Jatkotoimenpiteinä leikkikenttää pidetään kunnossa siivoamalla ja leikkivälineiden kuntoa seurataan säännöllisesti.

Karunassa 27.9 2012



Antti Rusi, puheenjohtaja



Janne Suvanto, rahastonhoitaja