

LOPPURAPORTTI

HEIVANKO-HANKE

Varsin Hyvä ry

19-01-2015

Dnro 12/103-2011/05

1. *Toteuttajan nimi:*

Heinijoen Pienviljelijäyhdistys ry.

2. *Hankkeen nimi ja numero, toteutusaika sekä ajanjakso, jota raportointi koskee:*

Heivanko-hanke, numero 14579.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2011 – 30.10.2014.

Raportti koskee ajanjaksoa 1.9.2011 – 30.10.2014.

3. *Yhteenveto hankkeesta*

Hankkeen tavoitteena on ollut kunnostaa Heinijoen Pienviljelijäyhdistyksen omistuksessa oleva Heinijoen vanha koulu ja siihen kuuluvia lisärakennuksia. Korjattavia kohteita olivat

- vesijohto ja viemäri
- entinen veistosalin katto
- lajittelurakennuksen katto
- sähkötyöt
- keittiö

4. *Raportti*

4.1 *Hankkeen tavoitteet*

Heinijoen Pienviljelijäyhdistyksen omistuksessa on Heinijoen vanha koulu lisärakennuksineen. Aiemmin kunnan antamalla rahoituksella on kunnostettu koulurakennuksen katto ja piiput, myös maalaus on suoritettu.

Tämän rahoituksen turvin on kunnostettu vesijohto ja viemäri, uusittu sekä entisen veistosalin että lajittelurakennuksen katto, tehty sähkötöitä, remontoitu keittiötä ja maalattu hieman koulurakennuksen sisätiloja.

4.2 *Toteutus*

i. *toimenpiteet*

Vuonna 2012 tehdyt toimenpiteet:

Lajittelurakennuksen katto purettiin ja oikaistiin. Siihen laitettiin uudet kattoruoteet sekä asennettiin uudet kattopellit, lisäksi laitettiin uudet räystäslisät ja maalattiin ne sekä asennettiin vesirännit. Kattourakan lisäksi viemäryön sisätyöt tehtiin kokonaan ja ulkotyöt osittain.

Vuonna 2013 tehdyt toimenpiteet:

Viemäryöt saatettiin valmiiksi, tehtiin sähkötöitä, jotka jäivät hieman kesken.

Vuonna 2014 tehdyt toimenpiteet:

Entisen veistosalin katto vaihdettiin, hankittiin pyörätuoliluiska, vedettiin vesijohdot ja putket, keittiössä tehtiin vesijohdon- ja viemäroinnin edellyttämät korjaukset sekä tiskikone asennettiin ja otettiin käyttöön, sähkötyöt saatettiin

loppuun, lisäksi koulurakennuksen eteistä ehostettiin poistamalla vanha maali ja maalaamalla se sen jälkeen uudelleen.

- ii. *aikataulu*
Hankkeelle anottiin jatkoaikaa ja sitä saatiin vuosi lisää. Hankkeen päättymispäivä on 30.10.2014. Määräpäivään mennessä kaikki työt on suoritettu loppuun ja pitäydytty näin aikataulussa.
- iii. *resurssit*
Hanke toteutettiin talkootyöllä ja yhdistyksen toimintatuloilla.
- iv. *toteutuksen organisaatio*
Hankkeesta on vastuussa yhdistyksen johtokunta.
- v. *kustannukset ja rahoitus*
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 38 214 €. Rahoitus jakautuu seuraavasti:

EU+valtio yhteensä	22 928,40 €
EU-osuus	12 897,22 €
Valtion osuus	10 031,18 €
Kunnat	5732,10 €
Julkinen rahoitus yhteensä	28 660,50 €
Yksityinen, rahallinen osuus	2393,50 €
Yksityinen, vastikkeeton työ	7160,00 €
Yksityinen rahoitus yhteensä	9553,50 €
Hyväksytyt rahoitus yhteensä	38 214,00 €
Kokonaisrahoitus	38 214,00 €

Vuoden 2012 loppuun mennessä kustannuksia kertyi seuraavasti:

Jätevedenkäsittelysuunnitelma ja asemapiirroksen suunnittelu	543,33 €
Rakennuslupamaksu jätevesijärjestelmän saneeraukseen	41,15 €
Lajittelu- ja varastorakennuksen kattotarpeet	4446,58 €
Vesi- ja viemärijärjestelmän kulut	1247,36 €
Yhteensä	6278,42 €

Vastikkeeton työ:

Lajittelu- ja varastorakennuksen katon korjaus sekä kattorakentamiseen liittyvä teline työ

hikityö	407 h	4070 €
konetyö	22 h	660 €
Vesi- ja viemärijärjestelmä		
hikityö	49 h	490 €
konetyö	5 h	150 €
Yhteensä		5370 €

1.1.2013 – 30.10.2014 kustannuksia kertyi seuraavasti:

Vesi- ja viemärijärjestelmän kulut	1993,00 €
Sähköistystyöt	3238,50 €
Muut korjaukset ja kunnossapito	485,00 €
Katon uusimisurakkakulut	21 000 €
Yhteensä	26 716,50 €

Vastikkeeton työ:

Vesi- ja viemärijärjestelmä		
hikityö	63 h	630 €
konetyö	26 h	780 €
Veistosalin katto		
konetyö	6 h	180 €
Koulurakennuksen eteisen ja katon maalaus		
hikityö	24 h	240 €
Yhteensä		1830 €

vi. *raportointi ja seuranta*

Raportoitiin rahoittajan edellytysten mukaisesti. Hankkeen seurannasta vastasi yhdistyksen johtokunta sekä kirjanpidosta Yläneen Tili- ja Kiinteistö Oy Matti Wäinölä.

vii. *toteutusolelut ja riskit*

Hankeeseen tehtiin syksyllä 2013 muutoshakemus, joka koski entisen veistosalin kattoa. Katto oli alun perin tarkoitettu pestä, pinnoittaa ja maalata uudelleen. Sen todettiin kuitenkin olevan jo reilu 50 vuotta vanha, joten järkevämmäksi vaihtoehdoksi tuli päällystää se kokonaan uudelleen. Näin purettiin vanha tiilikatto ja asennettiin tilalle uusi peltikatto.

Hanke toteutui näin uuden hankesuunnitelman mukaisesti.

4.3. *Yhteistyökumppanit*

Yhteistyökumppaneita ei ollut.

4.4. *Tulokset ja vaikutukset*

Heinijoen kyläkoulu on aktiivisesti kyläläisten käytössä. Siellä järjestetään vuosittain muun muassa tupailtoja (neljä kertaa vuodessa), talvirieha, kesäjuhla, maakirkko sekä joulujuhla. Yksittäisesti on myös muita tapahtumia, kuten esimerkiksi joka toinen vuosi Heinijoen kylän läpi ajettava Talviralli (makkaran- ja virvokkeiden myyntiä ralliyleisölle), kokouksia, talkoita ym. Koulua saa myös vuokrata yksityistilaisuuksiin, joita toivotaankin lisää korjausten myötä. Näin ollen on tärkeää, että rakennukset pysyvät hyvässä kunnossa, sillä koulu koetaan kyläläisten kesken tärkeänä yhteishengen ylläpitäjänä ja aktivoijana.

5. *Esitykset jatkotoimenpiteiksi*

Yläneellä 13.1.2015



Arja Suominen

Heinijoen

Pienviljelijäyhdistys ry:n puheenjohtaja



Vesa Lukkala

Heinijoen

Pienviljelijäyhdistys ry:n sihteeri